



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017

№ 224-293-01-01

**Об утверждении Годового
отчета о выполнении
муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства
Кочевского муниципального
района»**

В соответствии с пунктами 5.5. – 5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 (с изменениями от 14.08.2014 №694, от 26.02.2016 №63) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.

Глава муниципального района

А.Н. Юркин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района"
за 2016 год

Ответственный исполнитель программы	Администрация Кочевского муниципального района
--	--

В соответствии с постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района» составлен данный отчет.

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района» (далее – Муниципальная программа») была утверждена постановлением администрации Кочевского муниципального района № 965 от 28 ноября 2014 г.

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы, достигнутые за 2016 год:

Цели Муниципальной программы:

1. Повышение уровня комфорта и безопасности при передвижении по муниципальным автомобильным дорогам.

2. Обеспечение качественного транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузо- и пассажироперевозок, развитие инфраструктуры муниципального района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории.

Для достижения целей Муниципальной программы поставлены следующие задачи:

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети муниципальных автомобильных дорог местного значения Кочевского муниципального района.

2. Обеспечение комфортных условий использования транспортной системы для пассажиров, в том числе маломобильных категорий населения.

3. Повышение безопасности дорожных условий с целью снижения травматизма участников дорожного движения.

4. Увеличение доли автомобильных дорог муниципального значения соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего

пользования муниципального значения Кочевском муниципальном районе до 60% к концу 2018 года.

Для достижения поставленных целей и задач Муниципальной программы в 2016 году были осуществлены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального значения Кочевского муниципального района,

Мероприятие 1.

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, освоено в 2016 году 5677,45 тыс. рублей:

Мероприятие 2.

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, освоено в 2016 году 9426,12 тыс. рублей

Мероприятие 3

Обустройство муниципальных автомобильных дорог, освоено в 2016 году 682,28 тыс. рублей

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

№ п/п	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1	2	3	4	5	6
11	Основное мероприятие 1. Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений на них - зимнее содержание; - летнее содержание;	Согласно графика производства работ: 31.12.2016 31.10..2016	 31.12.2016 31.10.2016		Мун. контракт исполнен
12	Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них				
12.1	Ремонт участков а/д Кышка-Ташка км.8+300-км.8+600 и км.8+630-км.9+330	31.06.2016	25.07.2016	+6	Выполнено, отремонтировано 1000м. уч. а/д
12.2	Ремонт участков а/д Кочево-Мараты км. 21+600-км.22+00 и	1.07.2016	1.07.2016	0	Выполнено, отремонтировано 700м. уч. а/д

	км.25+900-км.26+200				
12.3	Ремонт моста через речку Лемья на км.10+007 а/д Кочево-Шаньшерово	12.07.2016	5.07.2016	+7	Выполнено, отремонтирована заборные и откосные стенки
12.4	Ремонт участка км.8+560-8+860 а/д Кочево-Мараты	4.08.2016	4.08.2016	0	Выполнено, отремонтировано 300м.
12.5	Ремонт участка км.19+850-19+950 а/д Кочево-Мараты	8.09.2016	8.09.2016	0	Выполнено, отремонтировано 100м.
12.6	Ремонт участка а/д Кочево-Мараты км20+300-20+500	17.10.2016	10.10.2016	+7	Выполнено, отремонтировано 200м. уч. а/д
12.7	Очистка полосы отвода на уч. Км.25-км.35 а/д Кочево-Мараты	12.12.2016	12.12.2016	0	выполнено
33	Основное мероприятие 3.1 Обустройство пешеходных переходов на а/д Кочево-Акилово, Кочево-Мараты, Кочево-Шаньшерово	6.08.2016	4.08.2016	+2	Выполнено, установлен пешеходное ограждение 200м., установлено 52 дорожных знака, выполнена дорожная разметка на пешех. переходе
2 3.2	Очистка полосы отвода на уч. Км.37-40, км.46-47 а/д Кочево-Мараты	17.10.2016	13.10.2016	+4	выполнено

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель, единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
11	Протяженность отремонтированных дорог общего пользования муниципального значения Кочевского района и искусственных сооружений на них: - автодорог, км.; -искусственных	2,3 35	2,3 35	0 0	

	сооружений, п.м.				
12	Доля автомобильных дорог муниципального значения Кочевского муниципального района, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Кочевского района	60	60	0	
33	Доля дорог муниципального значения Кочевского муниципального района находящихся на содержании: - летнее содержание; - зимнее содержание	84,0 100	84,0 100	0 0	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации МП:

-размещение информации о мероприятиях МП на официальном сайте Кочевского муниципального района (<http://kochevo.permarea.ru>), средствах массовой информации (в газете «Кочевская жизнь»);

-своевременное проведение конкурсных процедур по определению подрядчиков;

-своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП)	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План, в тыс.руб.	Факт в тыс. руб.	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Кочевского	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	15800	15785,85	99,9	Экономия во время электр. аукционов
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	0	0		

муниципального района на 2015-2017 годы»	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Внебюджетные источники (тыс. руб.)	0	0		
	Итого (тыс. руб.)	15800	15785,85	99,9	
Основное мероприятие 1. Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений на них	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	9426,12	9426,12	100	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0	0		
	Итого (тыс. руб.)	9426,12	9426,12	100	
1.1. Направление 1	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	7413,96	7413,96	100	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0	0	0	
	Всего	7413,96	7413,96	100	
1.2. 1.2.Направление 2	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	2012,16	2012,16	100	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	0	0	0	
	Всего	2012,16	2012,16	100	
Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	5691,6	5677,45	99,8	
	Итого (тыс. руб.)	5691,6	5691,6	100	
2.1.Ремонт участков а/д Кышка-Ташка км.8+300-км.8+600 и км.8+630-км.9+330		3066,17	3066,17	100	
2.2.Ремонт участков а/д Кочево-Мараты км. 21+600-км.22+00 и км.25+900-км.26+200		1404,675	1404,675	100	

2.3.Ремонт моста через речку Лемья на км.10+007 а/д Кочево-Шаньшерово		351,19686	351,19686	100	
2.4.Ремонт участка км.8+560-8+860 а/д Кочево-Мараты		368,24	368,24	100	
2.5.Ремонт участка км.19+850-19+950 а/д Кочево-Мараты		177,66	177,66	100	
2.6.Ремонт участка а/д Кочево-Мараты км20+300-20+500		233,64	219,485	93,94	Экономия во время электр. аукционов
2.7.Очистка полосы отвода на уч. Км.25-км.35 а/д Кочево-Мараты		90,02	90,02	100	
Основное мероприятие 3. Обустройство муниципальных дорог		592,08	592,08	100	
3.1. Обустройство пешеходных переходов на а/д Кочево-Акилово, Кочево-Мараты, Кочево-Шаньшерово	Бюджет муниципального района (тыс. руб.)	592,08	592,08	100	
	Итого (тыс. руб.)	592,08	592,08	100	
3.2.Очистка полосы отвода на уч. Км.37-40,км.46-47 а/д Кочево-Мараты		9020	9020	100	

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу вносились изменения на основании постановлений администрации Кочевского муниципального района № 508-01-01 от 28.12.2016

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2016 год осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального района от 17.09.2014 № 758:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (степень достижения целей - СДЦ):

СДП1=2,3/2,3=1 СДП4=84,0/84,0=1

СДП2=35/35=1 СДП5=100/100=1

$$\text{СДПЗ} = 60/60 = 1,0$$

СДЦ = $(1+1+1+1+1) / 5 = 1$ соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 1

2) Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (уровень финансирования – УФ):

$$\text{УФ} = \text{ФФ} / \text{ФП}$$

УФ = $15785,85/15800 = 0,999$ соответственно степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню – 0,999.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП):

$$\text{ЭМП} = \text{СДЦ} \times \text{УФ} = 1,0 \times 0,999 = 1,01$$

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила -1,01.

ВЫВОДЫ: В соответствии с критериями оценки эффективности уровень эффективности реализации МП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района» за 2016 год **высокий**, так как итоговый коэффициент составил 1,01.